«Согласовано»
Первый зам. ген. директора

_____Сухомлинов А.И.

График производства работ 2017г.
на объекте жилой дом по адресу:
г.Воронеж, ул. Независимости 55 «Л» 1 очередь поз.1

«Утверждаю»
Ген. директор ООО «Стэл-инвест»

_____ В.В. Лукинов

Характеристика объекта:

1. Колическтво этажей - 10-13
2. Площадь застройки - 1264,68 м2
3. Строительный объем здания – 33858,5 м3
4. Площадь жилого здания — 13750,46м2
5. Общая площадь квартир – 8964,66 м2
6. Общее количество квартир — 153 шт

Наименование работ	Ед.изм	Объем	2017 г											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кирпичная кладка стен, перегородок, монтаж сб.ж/б	$м^3$	7188	24+2	24+2	24+2	24+2	24+2	24+2	24+2	24+2	24+2			
Утепление чердака	$м^2/м^3$													
Молниезащита по кровле														
Устройство кровли – утепление керамзит – стяжка – покрытие	$м^2$ $м^3$ $м^2$ $м^2$	1650 1650 1650												
Уст. окон пласт.	$шт/м^2$	451/ 921,3						2		2		2		
Уст. балк. дверей	$шт./ м^2$	159/ 279,9						2		2		2		
Эл. монт. работы (разводка стены, полы)								3	4	4	4	2	5	
ОВ (приборы, разводка)										5	5	5		
ВК (разводка, стояки)													10	10
Слаботочные сети: ТВ, телефон, домофон, радио														
Пожаротушение (разводка)														
Монтаж лифтов	шт.	6												

Штукатурка стен, откосов, потолков в с/у	м^2	33119												
Штукатурка л/кл (стены, косоуры)	м^2	510												
Утепление полов 1-го этажа	м^3	72,13												
Устройство стяжек полов	м^2	9606,7												
ИТП	шт.	1												
НВК водопровод	м.п.													
Монтаж котельной, газопровод низ. давлен.														

Условные обозначения:
Числитель: расчетная численность бригады
Знаменатель: объем работ

Составил: _____Клевцов В.Ю.

Проверил:_____Хатнянский Г.И.

Проверил: _____Борисов С.Н.

Ознакомлены:

Абатурин В.М. Ремезов С.П. Вельмезев А.Г.

Дедова С.В. Акиньшин В.И. Сапунов С.Ю.